

Hyuntamiento del Municipio de San Cristóbal RNC 4-1400005-9 Ciudad de la Constitución de la República

A

Lic. Dionisio de la Rosa Rodríguez

Alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

De la

Dirección de Planificación y Desarrollo

Asunto

Análisis de Ejecución Presupuestaria de las obras del PPM,

2do. Trimestre (enero-junio del 2024).

Fecha

Julio 01, 2024.

Anexo a la preséntate estamos remitiendo el ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESTUTARIA DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) DEL 224, correspondiente al 2do. Trimestre (enero-junio), lo cual nos permitirá tener un Rankinkg razonable en el indicador del Presupuesto Participativo municipal.

Queda usted, agradeciéndoles de antemano las atenciones dispensadas a la misma.

Director de Planificación

CC: Director de Obras Públicas Municipales del AMSC Director de la Oficina de Libre Acceso a la Información Encargo de Asuntos Comunitarios (Sub-Coordinador PPM)

> Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana Teléfonos: 809-528-3521 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República Gestión 2024-2028"



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO: Trimestre 2DO. (Abril-Junio-2024)

1.- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de			
las obras	Cantidad	Porcentaje%	OBSERVACIONES
Obras ejecutadas Finalizadas	0	0,00%	
			*La Gestión anterior no hizo una
Ohree en massa			planificación acorde al efectivo a recibir
Obras en proceso	12	100,00%	durante el año.
Obras pendientes inicios	0	0,00%	

Como consecuencia, si se hubieran finalizadas todas las obras en este 2do. Trimestre (Abril-Junio), solo abría disponible hasta el 50% de los fondos, ya que no OBSERVACIÓN: se han recibida los fondos de Julio a Diciembre-2024

MEDIDAS INMEDITAS TOMADAS POR LA GESTIÓN:

Designación de una comsión para evalaciones de las obras: las cubicaciones presentadas contra los levantamientos en las obras, con el objetivo de determinar la verasidad de las informaciones recibidas, y prepara<u>r un Esta</u>do de Flujo de Efectivo para poder cumplir a teimpo con los pagos de las cubicaciones recibidas.

Dirección Plamificación y Desarrollo

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República Gestión 2024-2028"



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO: Trimestre 2DO. (Abril-Junio-2024)

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF) RD\$	Monto de las obras ejecutadas (MOE) RD\$	Fondo Disponibilidad Financiera (FDF)- Monto de las Obras	Porcentaje de ejecución %
47.896.993,23	30.017.190,22	17.879.803,01	62,67%

NOTA: Al 2do. Trimeste del año 2024, se debe haber recibida el 50% de lo presuestado para el PPM, mientaras tanto hay cubidcaciones recibidas por un 62.67%, lo que quiere decir que no hay disponiblilidad de fondo para el pago del 12.67%.

Dirección Planificación y Desarrollo