




NIVEL DE AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PPM

PERIODO ENERO-AGOSTO 2024

NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO	Monto Aprobado por Restimacion. (RD\$).	PRESUPUESTADO EJECUTADO Y PAGADO	TERMINA DA 100%	MÁS 80%	MÁS 60%	MENOS 50%	ESTADO	Status (%)
1	Sector Sinais. Los Americanos.	Aceras y contenes	3,999,998.02	3,183,920.94	2,792,211.52		X			En Proceso	80%
2	Sector Villa Bendición.	Aceras y contenes	3,999,247.63	2,187,870.96	1,987,870.96			X		Paralizada	75%
3	Sector. Comunidad El Porquero.	Aceras y contenes.	3,991,309.35	2,064,323.46	1,864,323.46		X			Paralizada	80%
4	Sector Montaña.	Aceras y contenes	3,999,770.41	3,046,754.83	2,046,754.83		X			En Proceso	80%
5	Sector Tierra Amarilla,	Aceras y contenes.	3,975,312.68	1,955,852.80	1,955,852.80				X	Paralizada	50%
6	Sector Emmanuel. (El Pomier).	Aceras y contenes	3,997,201.32	2,839,132.34	2,639,132.34			X		Paralizada	75%
7	Sector El Brizal.	Aceras y contenes	3,996,589.60	2,867,759.11	2,667,759.11			X		Paralizada	70%
8	Madre Vieja Centro Norte.	Aceras y contenes	3,988,420.41	1,694,894.32	1,494,894.32				X	Paralizada	45%
9	Centro de la Ciudad.	Aceras, contenes y badenes.	3,994,824.18	2,493,998.18	2,293,998.18			X		Paralizada	70%
10	Sector. La Coquera.	Saneamiento y Canalización.	3,959,115.35	3,020,750.42	2,020,750.42			X		En Proceso	65%
11	Sector. Francisco del Rosario Sánchez.	Aceras y Contenes.	3,995,237.93	2,664,726.39	2,464,726.39				X	Paralizada	40%
12	Sector. El Bronk. (Próximo al Matadero.)	Construccion de Cancha.	3,999,966.35	2,301,533.38	2,301,533.38			X		Paralizada	70%
			47,896,993.23	30,321,517.13	26,529,807.71						




SR. EUCLIDES ÁNGELES NINA
Director Planificación y Desarrollo, AMSC.





NIVEL DE AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PPM

PERIODO ENERO-AGOSTO 2024

1. Situación de las Obras del PPM

SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PPM	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	0	0.00%
OBRAS EN PROCESOS	3	25.00%
OBRAS PARALIZADAS	9	75.00%
TOTAL	12	100.00%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF)	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
30,321,517.13	26,529,807.71	3,791,709.42	87.49%
30,321,517.13	26,529,807.71	3,791,709.42	87.49%

NOTA: El Fondo Aprobado para la Ejecución del Presupuesto Participativo es RD\$30,321,517.13

SR. EUCLIDES ÁNGELES NINA
Director Planificación y Desarrollo, AMSC.

