



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal
Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
OBRAS EJECUTADAS GESTIÓN 2024
PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

OBRAS PARTICIPATIVAS										
NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO RD\$	ESTADO	Status (%)	AVANCE RD\$	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Sector Sinais. Los Americanos.	Aceras y contenes	3,999,998.02	En Proceso.	40%	799,999.60	En Proceso.			3,199,998.42
2	Sector Villa Bendicion.	Aceras y contenes	3,999,247.63	En Proceso.	70%	799,849.53				3,199,398.10
3	Sector. Comunidad El Porquero.	Aceras y contenes.	3,991,309.35	En Proceso.	70%	798,261.87	En Proceso.			3,193,047.48
4	Sector Montaña.	Aceras y contenes	3,999,770.41	En Proceso.	70%	799,954.08	En Proceso.			3,199,816.33
5	Sector Tierra Amarilla,	Aceras y contenes.	3,975,312.68	En Proceso.	60%	795,062.54				3,180,250.14
6	Sector Emmanuel. (El Pomier).	Aceras y contenes	3,997,201.32	En Proceso.	75%	799,440.26				3,197,761.06
7	Sector El Brizal.	Aceras y contenes	3,996,589.60	En Proceso.	35%	799,317.92				3,197,271.68
8	Madre Vieja Centro Norte.	Aceras y contenes	3,988,420.41	En Proceso.	32%	797,684.08	En Proceso.			3,190,736.33
9	Centro de la Ciudad.	Aceras, contenes y badenes.	3,994,824.18	En Proceso.	70%	798,964.84	En Proceso.			3,195,859.34
10	Sector. La Coquera.	Saneamiento y Canalización.	3,959,115.35	En Proceso.	15%	791,823.07				3,167,292.28
11	Sector. Francisco del Rosario Sánchez.	Aceras y Contenes.	3,995,237.93	En Proceso.	35%	799,047.59	En Proceso.			3,196,190.34
12	Sector. El Bronk. (Próximo al Matadero.)	Construccion de Cancha.	3,999,966.35	En Proceso.	30%	799,993.27				3,199,973.08
			47,896,993.23			9,579,398.65				38,317,594.58

Ing. Luis Mariano Pérez T.
Director de Obras Públicas Municipales,AMSC.



Ra