



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE, PERIODO ABRIL-JUNIO 2023

No	Obras/proyectos	Barrios/sectores	Presupuesto		Nivel de avance				Situaciones
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
1	Construcción de Aceras y Contenes	Naranjo dulce	3,500,000.00	699,819.00			x		
2	Construcción de Puente	El Peña	5,000,000.00	999,720.76			x		
3	Construcción de Aceras y Contenes	Villa caro (detrás del cementerio)	3,500,000.00	699,955.44			x		
4	Intervención de Cañada	Los Americanos	3,500,000.00	700,000.00			x		
5	Remozamiento Multiuso y pavimentación	Jeringa	4,000,000.00	799,369.87			x		
6	Aceras, Contenes y pavimentación	Las Flores	3,200,000.00					x	
7	Construcción de Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo	4,000,000.00	724,026.44			x		
8	Construcción de Aceras y contenes	Km. 5	3,000,000.00					x	
9	Terminación de Centro Comunal	Niza/Los Hoyos	2,000,000.00	399,694.20			x		
10	Intervención de Cañada	Canastica	5,000,000.00	999,598.50			x		
11	Intervención de Cañada	Frank Reina	4,000,000.00					x	
12	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	San Rafael, La Coquera	3,000,000.00	599,856.93			x		
13	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Nuevo	3,000,000.00	600,000.00			x		
14	Construcción de Aceras y Contenes	El Tablazo	2,800,000.00	559,991.01			x		
Total del Plan de inversión			50,000,000.00						



Daniilo Báez

Director de Planificación, AMSC