



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Listado de Obras 2017 Presupuesto Participativo

| No. | NOMBRE OBRAS | SECTOR O COMUNIDAD | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | % EJECUTADO |
|-----|---|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Construccion Centro Comunal Naranja Dulce, el Pomier | El Pomier | Costructora y Edificaciones Gonzales(CONSTREGON) | \$ 2,509,241.70 | \$501,848.34 | \$2,007,393.36 | 20% |
| 2 | Conexión de Calle Bonita al Tanque de Santa Maria y colocacion de Tuberia. Connstruccion de aceras y Contenes y badenes | Sector Santa Maria y El Cerro | Ing.Rafi Alexander Lara | \$ 2,898,563.57 | \$ 2,395,088.23 | \$522,534.67 | 83% |
| 3 | Construccion de Aceras , Contenes y Badenes | Sector Lecheria y Santa Lucia de Camba(Las Tres Cruces) | Ing. Odalis Reyes Capellan | \$ 2,957,360.23 | \$ 2,610,520.98 | \$407,997.52 | 88% |
| 4 | Construccion de la Subida del Señor Pula Calle Principal | Nueva esperanza | Pujols Diaz y Asociados contrataciones y servicios,SRL | \$ 1,134,632.86 | \$ 1,134,632.86 | \$0.00 | 100% |
| 5 | Canalizacion de Cañada (Alcantarilla de Cajon) y Construccion de Muro de Gaviones en Cañada Velasquez | Sector Pueblo Nuevo | Proyecciones y Tecnologia Mendoza,SRL | \$ 3,358,794.18 | \$ 2,810,182.84 | \$0.00 | 100% |
| 6 | Aceras y Contenes | Los Coquitos, Barrio Moscu | Arq. Felix Humberto Perez | \$ 1,789,351.14 | \$ 1,789,351.14 | \$0.00 | 100% |
| 7 | Aceras y Contenes | Mira Cielo | Diversos de la Construccion(DIVECO) | \$ 1,731,372.03 | \$ 1,731,372.03 | \$0.00 | 100% |
| 8 | Arreglo de Caminos Vecinales | Najayo Arriba | Constructora EISA,SRL. | \$ 1,198,036.31 | \$ 1,198,036.31 | \$0.00 | 100% |
| 9 | Aceras y Contenes | Barrio Puerto Rico | Ing. Aneudy Reynoso | \$ 1,440,276.02 | \$ 1,440,276.02 | \$0.00 | 100% |
| 10 | Alcantarillado de Cañada en el Buen Pastor y Drenaje Pluvial en los Molina | Los Molina y Buen Pastor | ing. Guillermo Lara | \$ 2,646,937.56 | \$ 2,646,937.56 | \$0.00 | 100% |

Preparado por:

Ing. Jose Ruiz
Director Obras Publicas Municipales

