



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

5/05/2022

A : Ing. Danilo Báez
Dir. Planificación AMSC

De : Arq. Emilia Sarmiento Minier
Dir. Obras Publicas Municipales AMSC

Asunto : Remisión de informe de obras 2021

Cortésmente a través de la presente, estamos remitiendo el informe de el estado de las obras del presupuesto participativo del 2021, presentadas durante el cabildo abierto realizado el día miércoles 13 de abril 2022.

Saludos cordiales,

OBRAS EJECUTADAS GESTION 2021

NO.	DESCRIPCION	UBICACION	MONTO	ESTADO	Avance	1ra cubicacion	2da cubicacion	3ra cubicacion	Restante
1	Continuacion canalizacion cañada	Simon Bolivar	1,999,803.20	En proceso	399,960.64	1,482,239.79			517,563.41
2	Construccion parque	Colina Hermosa	2,000,000.00	En proceso	400,000.00	1,179,598.24			820,401.76
3	Centro Comunal	Los Nova	2,150,414.48	En proceso	430,082.90	1,459,325.38			691,089.10
4	Aceras y contenes	La Guandulera	1,998,116.78	Finalizado	399,623.36	1,464,841.16			533,275.62
5	Aceras y contenes	Sabana Toro	1,999,462.13	Finalizado	399,892.43	1,458,688.28			540,773.85
6	Aceras y contenes	Cambita Unibe	1,958,391.41	Finalizado	391,678.28	1,704,903.35	205,503.01	47,935.47	49.58
7	Aceras y contenes	Villa Bendicion	1,994,868.37	Finalizado	398,973.67	1,891,979.79	102,814.00		74.58
8	Aceras, contenes y badenes	Madre Vieja Sur Centro	1,995,299.39	Finalizado	399,059.88	1,690,105.49	305,193.90		-
9	Aceras, contenes y badenes	Km. 3 1/2	1,988,689.11	Finalizado	397,737.82	1,719,781.38	267,564.47		1,343.26
10	Acondicionamiento terreno	Pozo Prieto	1,992,873.83	Finalizado	398,574.77	1,136,591.44	811,682.92	44,485.99	44,599.47
11	Aceras, contenes y badenes	Ercilia Pepin	1,999,256.12	Finalizado	399,851.22	1,211,428.28	760,702.83	26,721.13	403.88
12	Canalizacion cañada	5 de abril	1,998,656.98	Finalizado	399,731.40	1,577,443.16	887,852.54		466,638.72
13	Saneamiento Cañada y cabezal	Canastica	1,979,166.72	Finalizado	395,833.34	955,091.37	1,465,249.65		441,174.30
14	Drenaje Pluvial	La Suiza	2,088,598.29	Finalizado	417,719.66	1,938,781.23			149,817.06
15	Construccion de alcantarilla	Yamillet 2	1,999,617.36	Finalizado	399,923.47	1,692,080.41	212,317.08		95,219.87
16	Verja Perimetral	Los Molina	1,999,857.42	Finalizado	399,971.48	1,218,876.63	607,882.55		173,098.24
17	Pared perimetral	La preventiva	1,999,862.52	Finalizado	399,972.50	1,256,883.60	572,902.88		170,076.04
18	Centro Multiusos (camb. aceras y contenes)	El Pomier	1,998,926.46	Finalizado	399,785.29	1,605,716.24			393,210.22
19	Centro Comunal	Villa Progreso	2,156,074.92	En proceso	431,214.98				2,156,074.92
20	Drenaje Pluvial	La Piña	2,084,517.58	No iniciada	416,903.52				2,084,517.58

Arq. Emilia Sarmiento Minier
Dir. Obras Públicas Municipales AMSC



Ave. Constitución esq. Padre Borbon, San Cristóbal, República Dominicana
Teléfonos: 809-528-3521 / E-Mail: info@san cristobal.gob.do