



# *Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal*

*Ciudad de la Constitución de la República*

Gestión 2020-2024

San Cristóbal, Rep. Dom.-  
04 de enero del 2022

**DPT-No. 0002-2023**

**A** : **Juan Francisco Suero Saladín**  
Director de Tecnología, AMSC.

**De** : **Danilo Báez Guillen**  
Director de Planificación, AMSC.

**Asunto** : **Remisión del nivel de Avance de las Obras del Presupuesto Participativo 2022, periodo octubre-diciembre nivel de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024.**

Después de un cordial saludo, las siguientes notas son para remitirles las matrices del nivel de avance de las Obras del Presupuesto Participativo del año 2022, periodo octubre – diciembre y el nivel de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024.

Las mismas para se colocadas en el indicador 5.01, y lo concerniente al Presupuesto participativo en la carpeta del mismo creada en la página Web del Ayuntamiento.

Estas evidencias deben ser colocadas antes del día 5 del corriente mes.

Muy atentamente,



**Danilo Báez**  
Director Planificación y Desarrollo DB/mc



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

NIVEL DE AVANCE PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.

No.	Obras/proyectos	Barrios/sectores	Presupuesto		Nivel de avance				Situaciones
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
01	Construcción de Aceras, Contenes Y Muro de Contención	La Trinitaria, Canastica	2,994,047.58	598,809.51			x		
02	Construcción de Aceras y Contenes.	Villa Sabana Toro	2,740,267.60	2,387,891.05		x			
03	Canalización de Cañadas	Barrio Puerto Rico	2,997,147.20	1,124,410.15		x			
04	Terminación del Centro Comunitario y Reconstrucción de Aceras y Contenes	Lavapies	2,813,686.40	2,813,686.40	x				
05	Construcción de un parque.	Residencial el Edén, Km 3½	3,043,864.07	1,010,350.88			x		
06	Continuación de Aceras y Contenes.	Villa Hermosa 5, Cambita Uribe	2,956,003.94	819,848.77		x			
07	Continuación de Aceras y Contenes.	Los Corosos, Borbón.	2,644,281.80	2,172,873.02		x			
08	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	Barrio Doña Lidia, Canastica.	2,991,932.75	598,386.55			x		
09	Continuación de Aceras y Contenes.	La Altagracia, Najayo Arriba.	2,800,807.45	2,800,807.45	x				
10	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Badenes	La Toronja, Madre Vieja Sur	2,999,999.91	2,999,999.91	x				
11	Construcción de Pared Perimetral	José Francisco Peña Gómez 1	2,988,083.76	2,988,083.76	x				





# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

NIVEL DE AVANCE PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.

12	Construcción de Aceras, Contenes y dos Posos Filtrantes	27 de Febrero, Antigua Guandulera	2,664,290.76	2,089,418.76		x			
13	Construcción de Aceras y Contenes	La Plena	2,963,973.61	2,963,973.61	x				
14	La Construcción de un Centro Comunal fue cambiada por aceras, badenes y contenes	Villa Mercedes, Madre Vieja Sur	2,999,904.22	2,999,904.22	x				
15	Construcción de Aceras y Contenes	Los Asises	2,973,781.89	2,973,781.89	x				
<b>TOTAL PLAN DE INVERSION</b>			<b>43,572,072.94</b>	<b>31,342,228.93</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		

**NOTA:** LA LICITACION DE LAS OBRAS FUE POR LOTES, POR ESO LAS COPIAS DE LOS CHEQUES DEL AVANCE EL MONTO COREESPONDE A LAS DOS OBRAS QUE COMPONEN LOS LOTES.



**Danilo Baez Guillén**  
Director Planeación y Presupuesto Participativo



# Ayuntamientos del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

## Oficina Municipal de Planificación y Programación

Evaluación nivel de cumplimiento Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2020-2024

Octubre-diciembre 2022

Nivel de ejecución

Nombre del proyecto	Competencia	Órgano Financiador	Año de ejecución	Presupuestado	Porcentaje de avance
Construcción del nuevo Cementerio Municipal	Ayuntamiento de San Cristóbal	Gobierno Central	2022	52,000,000.00	100%
Readecuación del Matadero Municipal	Ayuntamiento de San Cristóbal	Ayuntamiento de San Cristóbal	2021-2022	6,451,507.48	75%
Readecuación del Mercado modelo, primera etapa	Ayuntamiento de San Cristóbal	Gobierno Central	2022	35,000,000.00	10%
Reparación de oficinas municipales 2do nivel del ayuntamiento	Ayuntamiento de San Cristóbal	Ayuntamiento de San Cristóbal	2022	780,000.00	90%



<b>Reconstrucción de aceras y antenas del polígono central (sector Villa Valdez)</b>	<b>Ayuntamiento de San Cristóbal</b>	<b>Liga Municipal Dominicana</b>	<b>2022</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>90%</b>
<b>Realización horizontal y vertical de avenidas y calles del polígono central</b>	<b>INTRANT</b>	<b>Gobierno Central</b>	<b>2022</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>90%</b>



**Danilo Báez Guillén**  
Director de Planificación