



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

OBRAS EJECUTADAS GESTIÓN 2024

PRIMER TRIMESTRE ENERO-MSRZO 2024

## OBRAS PARTICIPATIVAS

NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO RD\$	ESTADO	Status (%)	AVANCE RD\$	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Sector Sinais. Los Americanos.	Aceras y contenes	3.999.998,02	Iniciada	5%	799.999,60				3.199.998,42
2	Sector Villa Bendicion.	Aceras y contenes	3.999.247,63	Iniciada	25%	799.849,53				3.199.398,10
3	Sector. Comunidad El Porquero.	Aceras y contenes.	3.991.309,35	Iniciada	30%	798.261,87				3.193.047,48
4	Sector Montaña.	Aceras y contenes	3.999.770,41	Iniciada	15%	799.954,08				3.199.816,33
5	Sector Tierra Amarilla,	Aceras y contenes.	3.975.312,68	Iniciada	10%	795.062,54				3.180.250,14
6	Sector Emmanuel. (El Pomier).	Aceras y contenes	3.997.201,32	Iniciada	5%	799.440,26				3.197.761,06
7	Sector El Brizal.	Aceras y contenes	3.996.589,60	Iniciada	5%	799.317,92				3.197.271,68
8	Madre Vieja Centro Norte.	Aceras y contenes	3.988.420,41	Iniciada	15%	797.684,08				3.190.736,33
9	Centro de la Ciudad.	Aceras, contenes y badenes.	3.994.824,18	Iniciada	25%	798.964,84				3.195.859,34
10	Sector. La Coquera.	Saneamiento y Canalización.	3.959.115,35	Iniciada	3%	791.823,07				3.167.292,28
11	Sector. Francisco del Rosario Sánchez.	Aceras y Contenes.	3.995.237,93	Iniciada	3%	799.047,59				3.196.190,34
12	Sector. El Bronk. (Próximo al Matadero.)	Construccion de Cancha.	3.999.966,35	Iniciada	5%	799.993,27				3.199.973,08
			47.896.993,23			9.579.398,65				38.317.594,58

